

Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Itaubal/AP. (Convênio 982658/2025)

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro					
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	21,40%	21,50%	22,24%	21,63%	13,23%
		R\$ 60.685,30	R\$ 12.986,65	R\$ 13.047,34	R\$ 13.496,41	R\$ 13.126,23	R\$ 8.028,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	100,00%	100,00%				
		R\$ 50.017,12	R\$ 50.017,12				
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%				
		R\$ 84.803,00	R\$ 84.803,00				
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	49,00%	51,00%			
		R\$ 27.905,63	R\$ 13.673,76	R\$ 14.231,87			
5	SISTEMA DE PISOS	100,00%	31,00%	69,00%			
		R\$ 74.595,88	R\$ 23.124,72	R\$ 51.471,16			
6	SUPERESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%		
		R\$ 135.592,66	R\$ -	R\$ 67.796,33	R\$ 67.796,33		
7	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%			49,45%	50,55%	
		R\$ 120.174,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.426,05	R\$ 60.747,96	
8	REVESTIMENTOS E FECHAMENTO	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%	
		R\$ 126.417,44	R\$ -	R\$ 37.925,23	R\$ 50.566,98	R\$ 37.925,23	
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%				52,00%	48,00%
		R\$ 99.267,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.619,24	R\$ 47.648,53
10	DRENAGEM	100,00%				80,00%	20,00%
		R\$ 13.967,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.174,31	R\$ 2.793,58
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				48,00%	52,00%
		R\$ 23.989,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.515,07	R\$ 12.474,66
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%					100,00%
		R\$ 27.896,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.896,92
13	MOBILIÁRIO	100,00%					100,00%
		R\$ 13.898,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.898,05
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		R\$ 1.071,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,86
Porcentagem		100,00%	21,46%	21,44%	22,24%	21,63%	13,23%
Custo		R\$ 860.283,26	R\$ 184.605,25	R\$ 184.471,93	R\$ 191.285,77	R\$ 186.108,04	R\$ 113.612,27
Porcentagem Acumulada			21,46%	42,90%	65,14%	86,77%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 184.605,25	R\$ 369.077,18	R\$ 560.362,95	R\$ 746.470,99	R\$ 860.283,26

PAULO HENRIQUE
GUILMARÆS
TEIXEIRA:8286038
6220

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
GUILMARÆS
TEIXEIRA:82860386220
Dados: 2026.03.13

PAULO HENRIQUE GUILMARÆS TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

